

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1114602 - Servicio
Fecha	2026-01-27
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Av. Santa Mariana Paredes 498 DPT 601 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI CARLOS MIGUEL NAVARRO CRISANTO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2026-01-27
Fecha de compra	2026-01-27

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-01-27
Serie de producto	SOLCO049V2
Ubicación	[]
Ubicación del producto	COCINA
Tipo mueble	GRANITO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	23
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	20A
Tipo de cable	14AWH

Informe técnico

Prueba de fuga de gas	SI
Punto a tierra	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	**Informe Técnico de Instalación* Dpto. 601 - *Producto:* SOLCO049V2 - *Resumen:* La instalación del producto fue realizada de manera correcta. - *Detalles de la instalación:* - El producto se encontró en buenas condiciones. - Se realizó cambio de inyectores de la encimera, se procedió a instalarlos de manera correcta. - Se dejó en buenas condiciones con su respectivo manual. - *Entrega:* - Se entregaron correctamente los manuales. - Encargada: - ING. WILLIAMS MANUEL PUICAN RUDECINDO
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 1	 2
 3	 4
Firma del técnico	