

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	819499 - Servicio
Fecha	2025-07-21
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 504 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-07-21
Fecha de compra	2025-07-21

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	NO
-------------------	----

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-07-21
Serie de producto	SOLHO009V3
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	23
Prueba de fuga de gas	NO

Informe técnico

Instalación eléctrica	ENCHUFE
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	20A
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	14AWH
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	_Informe Técnico_ _Producto:_ SOLHO009V3 _Resumen:_ La instalación del producto SOLHO009V3 fue realizada y culminada con éxito. _Detalles de la instalación:_ - La instalación se realizó de manera correcta sin daños en el ambiente. - Se cambió los inyectores de GLP a GN. - La instalación eléctrica se hizo de manera correcta con enchufe. - La instalación se culminó sin daños ni observaciones. _Responsable de la entrega:_ - Encargado: Martín Echevarría - Roger Chang
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	SI

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20250714_093153	IMG_20250714_100808
	
IMG_20250714_100819	IMG_20250714_100847
	
IMG_20250714_100826	