

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	821541 - Servicio
Fecha	2025-07-21
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 602 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-07-21
Fecha de compra	2025-07-21

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	NO
-------------------	----

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-07-21
Serie de producto	SOLCO049
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo mueble	GRANITO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	23
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	20A

Informe técnico

Tipo de cable	14AWH
Prueba de fuga de gas	NO
Punto a tierra	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	_Informe Técnico_ _Título:_ Instalación de producto SOLCO049 _Resumen:_ La instalación del producto SOLCO049 fue realizada y culminada con éxito. _Detalles de la instalación:_ - Tipo de instalación: Eléctrica con enchufe. - Modificación: Se cambiaron los inyectores de GLP a GN. - La instalación se llevó a cabo sin daños ni observaciones. _Responsable de la entrega:_ - Encargado: Martín Echevarría Roger Chang
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	SI

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20250714_093153	IMG_20250714_101204
	
IMG_20250714_101225	IMG_20250714_100808
	
IMG_20250714_100759	IMG_20250714_100854