

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	878171 - Servicio
Fecha	2025-08-20
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 804 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI KEVIN SALGADO SALAZAR

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-08-20
Fecha de compra	2025-08-20

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-08-20
Serie de producto	Solco049
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina comedor
Tipo mueble	GRANITO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	ESTÁNDAR
Presión de gas	0
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	32
Tipo de cable	12

Informe técnico

Prueba de fuga de gas	NO
Punto a tierra	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizó la instalación del artefacto solco049 Se realizó la verificación del artefacto que este en perfectas condiciones Se realizo la verificación de los accesorios como hornillas, parrillas, quemadores ,inyectores de conversión, cinta antideslizante Se verifico que todo estaba correcto Se realizo el empotrado en el nicho encajo correctamente el artefacto Se raalizo la conversión de GLP A GAS NATURAL NO SE REALIZO PRUEBASDE FUGA PORQ EN EL EDIFICIO POR EL MOMENTO NO CUENTAN CON LOS MEDIDORES DE GAS CALIDA NO SE REALIZO LOS PROBADOS DE LOS CHISPEROS POR QUE NO HAY FLUIDO ELECTRICO EN EL DEPARTAMENTO SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS EN LA OBRA CNA CONSTRUCCIONES
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos			
			
IMG-20250820-WA0019		IMG-20250820-WA0017	
			
IMG-20250820-WA0003		IMG-20250820-WA0001	