

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	899915 - Servicio
Fecha	2025-09-02
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 101 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-09-02
Fecha de compra	2025-09-02

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	NO
-------------------	----

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-09-02
Serie de producto	SOLHO009V3
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	INFERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	23
Prueba de fuga de gas	NO

Informe técnico

Instalación eléctrica	DIRECTA
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	20A
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	12AWH
Informó funcionamiento	NO
Informó mantenimiento anual	NO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	_Informe Técnico_ Dpto 101 _Empresa:_ CNA Construcciones SAC _Producto:_ SOLHO009V3 _Resumen:_ Se realizó la instalación del producto SOLHO009V3 en la obra. _Detalles de la instalación:_ - Se realizó la instalación correctamente. - Se cambió el inyector de GLP a GN según requerimientos del producto. - Se hizo el corte del jebe en la parte posterior del horno para una adecuada instalación. - La instalación se realizó con conexión a enchufe. _Entrega:_ - Se entregó correctamente al ingeniero Roger Chan.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20250902_101014	IMG_20250902_101010
	
IMG_20250902_101028	IMG_20250902_101003
	
IMG_20250902_100953	IMG_20250902_101117