

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	597698 - Servicio
Fecha	2025-03-21
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Jr. JJ Pasos 742 DPTO 301 / 150121 LIMA-PUEBLO LIBRE / PE
Interior	Dpto 301
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-03-21
Serie de producto	SOLHO009V3
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	20 mlbrs
Prueba de fuga de gas	NO APLICA
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	20 amp
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	12

Informe técnico

Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	* Se revisó horno SOLHO009V3. * Sé realizó la conversión a GN. * Sé colocó inyector a GN 1.0 , * Sé reguló la trampa de aire y mas etc * Sé entregó Manual e inyector a GLP. * Sistema eléctrico irá enchufado. * Sé probó y queda operativa. * Cliente conforme. * Nos atendió el ING William puican.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20250321_160902.jpg	IMG_20250321_160907.jpg