

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1141074 - Servicio
Fecha	2026-02-16
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	PASAJE MARIANO MELGAR N° 200 DPT 1001 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2026-02-16
Fecha de compra	2026-02-16

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-02-16
Serie de producto	SOLHO009V5
Ubicación	[]
Ubicación del producto	COCINA
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	INFERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	23
Prueba de fuga de gas	NO
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA

Informe técnico


Amperaje de la llave térmica	20A
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	14AWH
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Informe Técnico de Instalación - Obra: CNA CONSTRUCCIONES SAC - Dpto: 1001 - Producto: SOLHO009V5 - Detalles de la Instalación: - Se realizó la instalación eléctrica con enchufe. - Se hizo el cambio de inyector de GLP a GN. - Estado de la Instalación: - Se dejó sin observaciones. - Documentación: - Se dejaron los manuales del producto dentro del horno. - Responsable: ING. WILLIAM PUICAN
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 1	 2
 3	 4
Firma del técnico	