

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	810930 - Servicio
Fecha	2025-07-16
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Instalación de gas	NO APLICA
Tipo regulador	PREMIUM
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	20A
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	_Verificación de Área_ _Producto:_ SOLHO009V3 _Observaciones:_ - El nicho del horno no se encuentra con las medidas exactas para el ingreso e instalación del artefacto. - Medidas en el momento: 57 cm x 56.5 cm - Medidas que se requiere: 58.5 cm x 56.5 cm - Se solicitó al encargado apoyo para ajustar las medidas, pero no dio respuesta alguna. _Responsable:_ - Encargado: Martín Echevarría
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	SI

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
TimePhoto_20250716_083023	TimePhoto_20250716_081944
	
TimePhoto_20250716_081930	