

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 878089 - Servicio                                             |
| Fecha                 | 2025-08-20                                                    |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                     |
| Dirección             | Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 1103 / 15082 LIMA-BREÑA / PE |
| Celular               | +51 971 480 504                                               |
| Categoría de servicio | Instalación                                                   |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                          |
| Técnico               | FSI KEVIN SALGADO SALAZAR                                     |

## 2. Respuestas

| Respuestas          |    |
|---------------------|----|
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

| Reprogramación          |           |
|-------------------------|-----------|
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Activar garantía ?  | SI         |
| Fecha de activación | 2025-08-20 |
| Fecha de compra     | 2025-08-20 |

## 5. Desactivar garantía

## 6. Detalle del producto y resultado

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fecha de fabricación       | 2025-08-20        |
| Serie de producto          | Solho09v3         |
| Ubicación                  | [ ]               |
| Ubicación del producto     | Cocina comedor    |
| Tipo mueble                | GRANITO           |
| Distancia para ventilación | SUPERIOR AL HORNO |
| Tipo de suministro         | GAS NATURAL       |
| Tipo regulador             | NO APLICA         |
| Presión de gas             | No                |
| Prueba de fuga de gas      | NO                |
| Instalación eléctrica      | ENCHUFE           |

## Informe técnico

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA |
| Amperaje de la llave térmica  | 32         |
| Punto a tierra                | SI         |
| Tipo de cable                 | 12         |
| Informó funcionamiento        | SI         |
| Informó mantenimiento anual   | SI         |

### 7. Conformidad del cliente

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Observaciones del técnico                      | Se realizó la instalación del artefacto solho09v3<br>Se realizó la verificación del artefacto que esté en perfectas condiciones se realizó la verificación de los accesorios como hornillas perillas inyector de conversión parrillas fuente de grasa<br>Todo estaba correcto se realizó el empotrado en el Nicho del melamine el artefacto encajó correctamente se le aseguró con sus dos seguros a los laterales se realizó la conversión de glp a gas natural no se realizó la prueba de fuga porque en el edificio Por el momento no cuenta con los medidores de gas cálida no se realizó el programa de los chisperos porque no hay fluido eléctrico en el departamento se Está realizando los trabajos en la obra CNA construcciones |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

| Fotos                                                                            |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| IMG-20250820-WA0019                                                              | IMG-20250820-WA0017                                                                |
|  |   |
| IMG-20250820-WA0003                                                              | IMG-20250820-WA0001                                                                |