

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 882056 - Servicio                                             |
| Fecha                 | 2025-08-22                                                    |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                     |
| Dirección             | Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 1202 / 15082 LIMA-BREÑA / PE |
| Celular               | +51 971 480 504                                               |
| Categoría de servicio | Instalación                                                   |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                          |
| Técnico               | FSI KEVIN SALGADO SALAZAR                                     |

## 2. Respuestas

| Respuestas          |    |
|---------------------|----|
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

| Reprogramación          |           |
|-------------------------|-----------|
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Activar garantía ?  | SI         |
| Fecha de activación | 2025-08-22 |
| Fecha de compra     | 2025-08-22 |

## 5. Desactivar garantía

## 6. Detalle del producto y resultado

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Fecha de fabricación          | 2025-08-22     |
| Serie de producto             | Solco049       |
| Ubicación                     | [ ]            |
| Ubicación del producto        | Cocina comedor |
| Tipo mueble                   | GRANITO        |
| Tipo de suministro            | GAS NATURAL    |
| Tipo regulador                | ESTÁNDAR       |
| Presión de gas                | 0              |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA     |
| Amperaje de la llave térmica  | 32             |
| Tipo de cable                 | 12             |

## Informe técnico

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Prueba de fuga de gas       | NO |
| Punto a tierra              | SI |
| Informó funcionamiento      | SI |
| Informó mantenimiento anual | SI |

### 7. Conformidad del cliente

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Observaciones del técnico                      | <p>Se realizó la instalación del artefacto solco049</p> <p>Se realizó la verificación del artefacto que este en perfectas condiciones</p> <p>Se realizo la verificación de los accesorios como hornillas, parrillas, quemadores ,inyectores de conversión, cinta antideslizante Se verifico que todo estaba correcto</p> <p>Se realizo el empotrado en el nicho encajo correctamente el artefacto</p> <p>Se raalizo la conversión de GLP A GAS NATURAL</p> <p>NO SE REALIZO PRUEBASDE FUGA PORQ EN EL EDIFICIO POR EL MOMENTO NO CUENTAN CON LOS MEDIDORES DE GAS CALIDA</p> <p>NO SE REALIZO LOS PROBADOS DE LOS CHISPEROS POR QUE NO HAY FLUIDO ELECTRICO EN EL DEPARTAMENTO</p> <p>SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS EN LA OBRA CNA CONSTRUCCIONES</p> |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotos                                                                              |                                                                                     |
|    |   |
| IMG-20250820-WA0012                                                                | IMG-20250820-WA0010                                                                 |
|    |    |
| IMG-20250820-WA0014                                                                | IMG-20250820-WA0003                                                                 |
|  |  |
| IMG-20250820-WA0008                                                                | IMG-20250819-WA0014                                                                 |
|  |                                                                                     |
| IMG-20250819-WA0012                                                                |                                                                                     |